

Protocollo della prova di pressione per impianti d'acqua potabile

Metodo di prova A – Prova di tenuta con aria e prova finale prima della consegna

Dati dell'oggetto

Oggetto:
 Committente:
 Ditta installatrice:
 Collaudatore:
 Installazione collaudata:

Timbro della ditta

Sistema d'installazione:	Optiflex-Profix	Optiflex-Flowpress											
Dimensioni:	16	20	25	32	40	50	63						
	Optipress-Aquaplus												
Dimensioni:	15	18	22	28	35	42	54	64	76.1	88.9	108		



La garanzia per i prodotti Nussbaum è conforme alle disposizioni contenute nel libro «Tecnico» della Nussbaum, capitolo 13.

Tenuta

Prova di tenuta con aria

Mezzo di prova: aria (priva di olio) gas inerti (ad es. azoto)

1. Aumentare la pressione fino a 15 kPa (150 mbar) e mantenerla per 10 minuti per la compensazione termica.
2. Regolare la pressione di prova su 15 kPa (150 mbar). Durata minima della prova 120 minuti.
 Nelle condutture con un volume superiore a 100 litri, la durata della prova deve essere aumentata di 10 minuti per ogni ulteriori 50 litri di volume.

Volume della condotta: litri

Durata della prova: minuti

3. Controllo visivo di tutti i collegamenti per verificarne la tenuta e le marcature della profondità d'inserimento:
 Per la localizzazione delle mancanze di tenuta, occorre utilizzare mezzi di prova a formazione di bolle (spray per la ricerca di perdite 83185).

4. Pressione al termine della prova: kPa (bar) – nessun calo di pressione costante!
 Nota: tenere conto delle variazioni di pressione termiche!

Perdita rilevata: no sì – dove:

Provvedimento:

Prova finale

Prova finale prima della consegna

Tratti di prova:

5. Riempire l'impianto con acqua potabile, sciacquare e spurgare l'aria completamente.
 Procedere a una compensazione termica per almeno 60 minuti.
6. Impostare la pressione d'esercizio e controllare per 30 minuti. kPa (bar)
7. Controllo visivo di tutte le giunzioni e allacciamenti di apparecchi visibili:
8. Pressione al termine della prova: kPa (bar) – nessun calo di pressione costante!
 Nota: tenere conto delle variazioni di pressione termiche!

Difetto rilevato: no sì – dove:

Provvedimento:

Data/Visto

La prova dell'installazione è stata effettuata in base al protocollo.

Committente

Appaltatore

Luogo:

Luogo:

Data:

Data:

Visto:

Visto: