

Checkliste für Optimis-Tec Montage-Instruktionen

Objektdaten

Kunde: _____ Datum: _____
 RN-Kunden-Nr.: _____
 Projektleiter: _____ Tel.: _____
 Kontaktperson auf der Baustelle: _____ Tel.: _____
 Objektadresse: _____
 Datum: _____
 Uhrzeit: _____
 Anzahl Teilnehmer: _____



Vorbereitungen

Damit eine effiziente und ressourcenschonende Montageinstruktion erfolgen kann, müssen die nachfolgenden Anforderungen erfüllt sein.

Erforderliche Vorbereitungen:

- Nasszellen bereitstellen
- Apparatelisten bereithalten
- Einlagepläne von Boden und Decken vorhanden
- Meterriss in den Räumen angezeichnet
- Licht im Raum vorhanden
- Strom 230 V im Raum vorhanden
- Baustellenboden besenrein gewischt
- Achsmasse von Apparaten angezeichnet
- Schachttiefe und -breite angezeichnet
- Vorwandtiefe an Boden und Decke angezeichnet

Material und Werkzeug:

- Bohrmaschine mit 10er Bohrer
- Akkuschrauber mit Inbus-Steckeinsätzen
- Optimis-Tec-Schienenstanze
- Rätschen-Set
- 13er und 19er Gabel- oder Ringschlüssel
- 2 Stk. Bockleitern vor Ort
- Grosser Schlosserwinkel 90° 60 x 60 cm
- Wasserwaage 60 cm / 120 cm
- Nussbaum Material (Schienen und Module)
- Allgemeines Handwerkzeug (Sanitär)

Bemerkungen

Bemerkungen zum Objekt:

ACHTUNG: Bitte die ausgefüllte Checkliste bis spätestens 2 Wochen vor Montagebeginn der R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten zukommen lassen.