

Check-list pour instructions de montage Optivis-Tec

Données objet

Client: _____ Date: _____
 N° client RN: _____
 Chef de projet: _____ Tél.: _____
 Contact sur le chantier: _____ Tél.: _____
 Adresse objet: _____
 Date: _____
 Heure: _____
 Nombre de participants: _____



Préparatifs

En vue d'assurer un montage efficace et économe en ressources, les conditions suivantes doivent être remplies.

Préparatifs nécessaires:

- Préparer les locaux sanitaires
- Avoir sous la main les listes d'appareils
- Les plans des incorporés en dalle pour le sol et le plafond sont disponibles
- Les traits de niveau (mètre fini) sont tracés
- Présence de lumière dans le local
- Présence d'électricité 230 V dans le local
- Le sol du chantier doit être nettoyé, propre
- Les entraxes des appareils sont tracés
- La profondeur et la largeur des cadres de montage sont tracées sur le sol et le plafond
- Avancement de la cloison tracé sur sol et plafond

Matériel et outillage:

- Perceuse avec foret de 6 et 10
- Optivis-Pompe soufflante de forages (pour vis à béton)
- Visseuse sans fil avec douilles à embouts
- Coupe-profilé Optivis-Tec
- Set à cliquet + embouts
- Clé plate ou polygonale de 13, 17 et 19
- 2 échelles doubles sur place
- Grande équerre de butée 90° 60 x 60 cm
- Niveau à bulle 60 cm / 120 cm
- Matériel Nussbaum (rails et modules)
- Outillage à main général (sanitaire)

Remarques

Remarques sur l'objet:

ATTENTION: Prière de retourner la check-list dûment remplie au plus tard 2 semaines avant le début du montage à R. Nussbaum SA, CH-4601 Olten.