

Dati immobile

Cliente: _____ Data: _____
N. cliente RN: _____
Responsabile di progetto: _____ Tel.: _____
Referente sul cantiere: _____ Tel.: _____
Indirizzo immobile: _____
Data: _____
Orario: _____
Numero di partecipanti: _____

**Lavori di preparazione**

Affinché le istruzioni di montaggio siano efficienti e richiedano un utilizzo minimo di risorse, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti.

Lavori di preparazione necessari:

- Preparazione servizi/docce/bagni
- Tenere pronte distinte apparecchi
- Presenza schemi di montaggio di pavimenti e soffitti
- Tracciata linea di livello nei locali
- Presenza luce nel locale
- Presenza corrente 230 V nel locale
- Pavimento del cantiere spazzato e pulito
- Tracciata distanza ad asse fra gli apparecchi
- Tracciata profondità e larghezza pozzetto
- Tracciata profondità pre-murale su pavimento e soffitto

Materiale e utensili:

- Trapano con punta da 6 e 10
- Optivis-Pompa a soffitto per fori da trapano (per vite per calcestruzzo)
- Avvitatore a batteria con inserti Inbus
- Tagliatrice per binari Optivis-Tec
- Set di cricchetti
- Chiave fissa e ad anello da 13, 17 e da 19
- 2 scale doppie sul posto
- Squadra da fabbro grande 90° 60 × 60 cm
- Livella a bolla d'aria 60 cm / 120 cm
- Materiale Nussbaum (binari e moduli)
- Utensileria manuale generale (sanitari)

Osservazioni**Osservazioni sull'immobile:**

IMPORTANTE: Si prega di far pervenire la checklist compilata al più tardi due settimane prima dell'inizio del montaggio a R. Nussbaum SA, CH-4601 Olten.