

# Checklist per istruzioni di montaggio Optivis-Tec

**Dati immobile**

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
 N. cliente RN: \_\_\_\_\_  
 Responsabile di progetto: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_  
 Referente sul cantiere: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo immobile: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Orario: \_\_\_\_\_  
 Numero di partecipanti: \_\_\_\_\_

**Lavori di preparazione**



Affinché le istruzioni di montaggio siano efficienti e richiedano un utilizzo minimo di risorse, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti.

**Lavori di preparazione necessari:**

- Preparazione servizi/docce/bagni
- Tenere pronte distinte apparecchi
- Presenza schemi di montaggio di pavimenti e soffitti
- Tracciata linea di livello nei locali
- Presenza luce nel locale
- Presenza corrente 230 V nel locale
- Pavimento del cantiere spazzato e pulito
- Tracciata distanza ad asse fra gli apparecchi
- Tracciata profondità e larghezza pozzetto
- Tracciata profondità pre-murale su pavimento e soffitto

**Materiale e utensili:**

- Trapano con punta da 10
- Avvitatore a batteria con inserti Inbus
- Tagliatrice per binari Optivis-Tec
- Set di cricchetti
- Chiave fissa e ad anello da 13 e da 19
- 2 scale doppie sul posto
- Squadra da fabbro grande 90° 60 × 60 cm
- Livella a bolla d'aria 60 cm / 120 cm
- Materiale Nussbaum (binari e moduli)
- Utensileria manuale generale (sanitari)

**Osservazioni**

**Osservazioni sull'immobile:**

**IMPORTANTE:** Si prega di far pervenire la checklist compilata al più tardi due settimane prima dell'inizio del montaggio a R. Nussbaum SA, CH-4601 Olten.