Abnahme-Checkliste Optivis-Tec-Tragwerk

NUSSBAUM RN

Installateur:

Planer/Bauleitung:

Objekt:

Raum:

Untergrund:

Boden/Decke
- ☐ Beton
- ☐ Unterlagsboden
- ☐ Holzbalken

Wand
- ☐ Massivbau (Beton/Backstein)
- ☐ Leichtbau

Systemregeln





Befestigung:

Erste Befestigung max. Wandabstand 20 cm	☐ ja	☐ nein
Befestigung max. alle 90 cm	☐ ja	☐ nein
WC max. 60 cm	☐ ja	☐ nein

Schallschutz:



Montagewinkel und Schiene Gummi-Dämmunterlagen	☐ ja	☐ nein
Optivis-Tec-Profile nicht mit Gips/Mörtel verunreinigt	☐ ja	☐ nein
Keine Verunreinigungen unter Tragewerk	☐ ja	☐ nein
Installationen körperschallentkoppelt	☐ ja	☐ nein

Tragewerk:





Profilabstand ohne Modul-Gipsplatte 12.5 mm max. 47 cm	☐ ja	☐ nein
Profilabstand ohne Modul-Gipsplatte ab 18 mm max. 47 cm	☐ ja	☐ nein
Wandabstützung mit WC max. 120 cm, ohne WC 150 cm ab fertig Boden	☐ ja	☐ nein
Trennwand-Ständer abgestützt	☐ ja	☐ nein
Abstützungsabstände eingehalten	☐ ja	☐ nein
WC max. 37 cm	☐ ja	☐ nein

Vorfabrikation:







Befestigung Rahmen mit Montagewinkeln (Boden/Decke)	☐ ja	☐ nein
Verbindung der 2-teiligen Rahmen	☐ ja	☐ nein

Apparatebelegung:







WC-/Bidet-Modul 2 Rückwandanbindungen	☐ ja	☐ nein
Montageplatte für Behindertengriffe abgestützt	☐ ja	☐ nein
Armaturenplatten mit 2 Nutensteinen/Traversen abgewinkelt	☐ ja	☐ nein
Alle Module auf Achsmasse und Meterriss ausgerichtet	☐ ja	☐ nein
Montage GIS-WC-Modul richtig ausgeführt	☐ ja	☐ nein

Brandschutz:





Deckendurchbrüche vergossen	☐ ja	☐ nein
Deckendurchführungen gedämmt/entkoppelt	☐ ja	☐ nein
Dämmplatten angebracht	☐ ja	☐ nein
Gegenüberliegende Module mit Gips getrennt (15 cm)	☐ ja	☐ nein

Bemerkungen

Ort/Datum:

Unterschrift:

Drucken

Zurücksetzen